

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH KELURAHAN (DPWKEL)  
 KELURAHAN RAWAARUM - KECAMATAN GROGOL - KOTA CILEGON  
 TAHUN ANGGARAN 2017

PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA				REALISASI				Nilai Anggaran
Drainase	Link. Keserangan Lama RT 03/04	170	M1	57,29	M3	180,8	M1	61,79	M3	65.899.000
Drainase	Link. Tegal Wangi Lama RT 01/06	150	M1	50,57	M3	177,39	M1	57,875	M3	58.629.000
Drainase	Link. Tegal Wangi Kruwuk RT 03/07	50	M1	16,97	M3	50,85	M1	34,06	M3	20.034.000
Paving Block	Link. Curug RT 04/03	296	M1	296	M2	375	M1	457,6	M2	78.757.000
Paving Block	Link. Tegalgwangi Rejane RT 04/03	185	M1	185	M2	200	M1	226	M2	44.164.000
Paving Block	Link. Tegalgwangi RT 06/07	87	M1	205	M2	113	M1	260	M2	48.690.000
Paving Block	Link. Asem Gebog RT. 03/06	138	M1	138	M2	98	M1	214,6	M2	47.310.000
Paving Block	Link. Pabuaran RT. 04/05	24	M1	24	M2	25	M1	28,9	M2	5.584.000
Paving Block	Link. Bujanggadung RT 03/03	150	M1	150	M2	160	M1	160	M2	35.122.000
Paving Block	Link. Cidangdang RT 01/03	494	M1	518,7	M2	444,39	M1	596,293	M2	117.440.000
Paving Block	Link. Sambu Payung RT RT 04/02	70	M1	73,5	M2	147,83	M1	188,731	M2	17.590.800
TPT	Link. Cidangdang RT 01/03	244	M1	155,55	M3	338,7	M1	160,24	M3	144.065.000

## KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH KELURAHAN (DPWKEL)

KELURAHAN RAWAARUM - KECAMATAN GROGOL - KOTA CILEGON

TAHUN ANGGARAN 2018

PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA				REALISASI				NILAI ANGGARAN
		PANJANG LARI	SAT	VOL	SAT	PANJANG LARI	SAT	VOL	SAT	
Drainase	Link. Pabuaran RT 04/05	23	M1	6,44	M3	31,5	M1	8,82	M3	9.700.000
Drainase U-40	Link. Pabuaran RT. 01/05	120	M1	33,74	M3	123,9	M1	58,93	M3	42.500.000
Paving Block	Link. Kampung Baru RT 01 - 02/07	925	M1	993	M2	940	M1	1320	M2	160.490.000
Paving Block	Link. Kaserangan RT 01/04	73	M1	58,4	M2	65	M1	78,6	M2	12.966.000
Paving Block	Link. Tegalgwangi Lojok RT 02/01	305	M1	338,5	M2	401	M1	497,5	M2	57.068.000
Paving Block	Link. Tegalgwangi Masjid RT 02/02	188	M1	231,9	M2	176	M1	293,72	M2	38.616.000
Paving Block	Link. Kaserangan RT 04/04	238	M1	262	M2	197,6	M1	293,31	M2	44.799.000
Paving Block	Link. Tegalgwangi Solor RT 02/06	258	M1	258	M2	261,3	M1	366,79	M2	46.974.000
Paving Block	Link. Bujang Gadung RT 02/03	208	M1	283,9	M2	82	M1	298,93	M2	45.522.000
Posyandu	Link. Bujang Gadung RT. 01/03	7	M1	49	M3	9,5	M1	52,25	M3	115.000.000
Rutilahu (Jemila)	Link. Tegalgwangi Kruwuk RT. 06/07	-	M1	77	M2	-	M1	77	M2	16.500.000
Rutilahu (Nursiah)	Link. Tegalgwangi Kruwuk RT 06/07	-	M1	101,65	M2	-	M1	101,65	M2	16.500.000
TPT	Link. Rawa Ujung RT 01/02	200	M1	142	M3	327,4	M1	164,5	M3	120.561.000

## KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH KELURAHAN (DPWKEL)

KELURAHAN RAWAARUM - KECAMATAN GROGOL - KOTA CILEGON

TAHUN ANGGARAN 2019

PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA				REALISASI				KETERANGAN	ANGGARAN
		PANJANG LARI	SAT	LUAS	SAT	PANJANG LARI	SAT	VOL	SAT		
PAVING BLOCK	Link. Tegal Wangi RT.03/02	331	M1	456,54	M2	395	M1	700,51	M2	LEBIH	73.718.000
POS RONDA	Link. Bujanggadung Kulonu RT.02/03	1	unit	9	M3	1	unit	9	M3	SESUAI	10.000.000
PEMAGARAN MAKAM	Link. Cidangdang RT.05/03	1	PAKET	1	PAKET	1	PAKET	1	PAKET	LEBIH	50.000.000
REHAB MUSHOLA	Link.Tegal Wangi RT.05/07	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	15.000.000
NORMALISASI SALURAN	Link. Tegal Wangi Lawas RW.006	300	M1	322	M2	322	M1	455	M2	LEBIH	15.000.000
REHAB MUSHOLA	Link. Pabuaran RT.04/05	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	25.000.000
PAVING BLOCK	Link. Tegalwangi Tengah RT.01/01	497	M1	515,13	M2	-	M1	872,82	M2	LEBIH	94.683.000
REHAB MUSHOLA	Link.Rawa Ujung RT.01/02	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	15.000.000
NORMALISASI SALURAN	Link. Kampung Baru RT.02/07	300	M1	-	M2	450	M1	-	M2	LEBIH	20.000.000
REHAB MUSHOLA	Link. Makamaja RT.03/05	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	20.000.000
PAVING BLOCK	LINK PABUARAN RT 02/05	404,9	M1	404,9	M2	426,6	M1	525,16	M2	LEBIH	77.549.000
DRAINASE	LINK SAMBI PAYUNG RT 04/02	100	M1	28,14	M3	130,9	M1	32,27	M3	LEBIH	44.070.000
REHAB MUSHOLA	LINK SAMBI PAYUNG RT 04/02	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	15.000.000
NORMALISASI SALURAN	LINK TEGALWANGI KRUWUK	1	PKT	1	UNIT	1	PKT	1	UNIT	SESUAI	15.000.000
POS RONDA	LINK CIDANGDANG RT 05/03	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	10.000.000
POS RONDA	LINK BUJANGGADUNG RT 05/03	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	LEBIH	10.000.000
REHAB MUSHOLA	LINKTEGALWANGI LOJOK	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	15.000.000
KAMPUNG MERAH PUTIH	RAWAARUM	1	PKT	1	PKT	1	PKT	1	PKT	SESUAI	25.000.000
PAVING BLOCK	LINK KESERANGAN RT 02/04	114	M1	127,7	M2	140,7	M1	200,2	M2	LEBIH	25.109.000

## KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH KELURAHAN (DPWKEL)

KELURAHAN RAWAARUM - KECAMATAN GROGOL - KOTA CILEGON

TAHUN ANGGARAN 2019

PEKERJAAN	LOKASI	LATITUDE	LONGITUDE	RENCANA				REALISASI				ANGGARAN	KETERANGAN
				PANJANG LARI	SAT	LUAS	SAT	PANJANG LARI	SAT	VOL	SAT		
PAVING BLOCK	LINK TEGALWANGI KRUWUK RT 04/07	5'59'5, 790" S	106'1'7, 950" E	354	M1	450	M2	325	M1	451,86	M2	52.294.536	
PAVING BLOCK	LINK KESERANGAN RT 01/04	5'59'7, 073" S	106'1'7, 050" E	300	M1	300	M2	153,1	M1	323,15	M2	37.010.000	
DRAINASE	LINK BUJANGGADUNG KULON RT 02/03	5'58'59, 181" S	106'0'25, 399" E	82	M1	23,1	M3	55,2	M1	4,72	M3	33.430.000	
DRAINASE	LINK KRUWUK RT05/07	5'58'59, 057" S	106'0'25, 358" E	54	M1	15,26	M3	76,7	M1	15,35	M3	22.830.000	
Pembangunan Drainase Vertikal/ Sumur Resapan	Link. Keserangan RT.003/004									5 unit			
Pembangunan Drainase Vertikal/ Sumur Resapan	Link. Solor RT.002/006									4 unit			
Pembangunan Drainase Vertikal/ Sumur Resapan	Link. Asem Gebog RT.003/006									2 unit			

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH KELURAHAN (DPWKEL)  
 KELURAHAN RAWAARUM - KECAMATAN GROGOL - KOTA CILEGON  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	TERMIN	TAHUN	KET
1	Pembangunan Paving Blok	Link. Tegal Wangi Rejane RT.003/001	755 m2	Termin 1	2021	
2	Pembangunan Paving Blok	Link. Tegal Wangi RT.003/002	313 m2	Termin 1	2021	
3	Pembangunan Drainase	Link. Tegal Wangi Masjid RT.002/002	50 m1	Termin 1	2021	
4	Rehab Mushola	Link. Sambi Payung RT.004/002	1 unit	Termin 1	2021	
5	Pembangunan Paving Blok	Link. Tegal Wangi Lama RT.001/006	181,5 m2	Termin 2	2021	
6	Pembangunan Paving Blok	Link. Pabuaran RT.004/005	183,6 m2	Termin 2	2021	
7	Pembangunan Paving Blok	Link. Keserangan RT.002/004	157,5 m2	Termin 2	2021	
8	Pembangunan Drainase	Link. Solor RT.002/006	50 m1	Termin 2	2021	
9	Pembangunan Pagar Makam	Link. Tegal Wangi Kruwuk RT.006/007	40,1 m1	Termin 2	2021	
10	Pembangunan Paving Blok	Link. Tegal Wangi Kruwuk RT.003/007	390 m2	Termin 3	2021	
11	Pembangunan Paving Blok	Link. Rawa Ujung RT.001/002	150 m2	Termin 3	2021	
12	Pembangunan Paving Blok	Link. Lojok RT.002/001	232 m2	Termin 3	2021	
13	Pembangunan Paving Blok	Link. Keserangan RT.003/004	165 m2	Termin 3	2021	